

DEPOT BUTAGAZ DE CASTELSARRASIN

BILAN DE L'ACTIVITE 2025

A l'attention des membres de la C.S.S

01

GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE



▶ AUCUNE SITUATION D'URGENCE EN 2024

Le site n'a connu aucune situation d'urgence ni aucun accident avec arrêt de travail.

En complément des exercices mensuels de mise en œuvre du P.O.I, 5 exercices / tests de réactivité inopinés (et satisfaisants) ont été réalisés dans le cadre de travaux et d'accueil de nouveaux chauffeurs.

02

SUIVI DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE



SUIVI DES OPERATIONS et des MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

- Durant les fortes chaleurs ($>35^{\circ}\text{C}$), défaut d'un détecteur de gaz qui a mis en sécurité le site à 2 reprises malgré des réétalonnages. Le capteur a été remplacé dans la foulée.
- Lors d'une alarme, le disjoncteur force n'est pas tombé. Le réseau a quand même été coupé par le système redondant. Le câblage a été modifié pour le faire disjoncter par perte de tension sur la bobine de maintien.

03

FORMATION



Résultat à fin d'année 2025 :

Formation à la direction des secours :
2 formations ont été réalisées sur 2 prévues.

Contrôle des connaissances de l'ensemble du personnel de gardiennage, notamment de la conduite à tenir dans le cadre d'un déclenchement du POI.

05

GESTION DES RETOURS D'EXPERIENCE



Retour d'expérience national

- ▣ 1 journée sécurité annuelle nationale
- ▣ Communications mensuelles avec le personnel du site avec communication sécurité, bilan et synthèse des résultats HSSE nationaux de l'entreprise
- ▣ Communications spécifiques HSSE transport avec les chauffeurs pour leur faire bénéficier des retours d'expérience de l'ensemble du territoire

06

GESTION DES MODIFICATIONS



Installations, procédés, produits

▣ Adaptation / Amélioration de la sécurité du site :

- ✓ Requalification du réservoir qui était en chômage et mise en chômage du second.
- ✓ Automatisation de l'emplissage en eau de la réserve incendie.
- ✓ Création d'une aire étanche autour de la zone GNR.
- ✓ Remplacement de tous les détecteurs de gaz (mise en adéquation avec le parc des autres sites Butagaz).
- ✓ Ajout d'un compresseur gaz de secours et remplacement du ballon séparateur.
- ✓ Remplacement des vannes au refoulement des groupes incendie par des systèmes encore plus fiables.
- ✓ Mise en œuvre d'une soupape de décharge sur le réseau incendie.

07

MAITRISE DU RISQUE ET DES PROCEDES



Maîtrise du risque

- ▶ Aucun incident / accident durant les phases de travaux

Maîtrise des procédés et de l'exploitation

- ▶ Mise en œuvre du programme de contrôle des Mesures de Maitrise de Risque
- ▶ Réalisation de 109 contrôles périodiques liés aux Mesures de Maitrise de Risque

08

AUDITS

ET VISITES D'INSPECTION





Audit du Système de Gestion de la Sécurité



Le 14 octobre 2025

Bilan des 93 points contrôlés : 6 points forts, 3 non-conformités mineures et 3 points d'amélioration, tous identifiés et soldés.



Visites d'inspections de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L)

Les 10 juin et 15 décembre 2025

Avis & conclusion des 19 points contrôlés : 3 demandes de justificatifs à l'exploitant ont été formulées et les éléments de réponses ont été transmis sous 30 jours..